

# Byggeforløbet uge for uge

## De 5 faser i vores byggeforløb

SOKKEL

YDERVÆGGE OG SPÆR

FACADE OG VINDUER

DET INDVENDIGE

AFLEVERING

	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25
Udgravning til sokkel	■																								
Rand-fundament støbes	■																								
Varmerør til gulvvarme lægges ud		■																							
Alle rør trækkes		■																							
Gulv støbes			■																						
Sokkel pudses			■																						
Rem udlægges				■																					
Skelet til ydervægge sættes op				■																					
Vindkryds monteres				■	■																				
Vindspærre/huntonplader monteres				■	■																				
Spær rejses					■	■																			
Undertag, krydsfiner og tagpap monteres						■	■																		
Udhæng i gavle etableres								■	■																
Alu skinner til skifer facade monteres								■	■																
Alu til udvendige lysninger i vinduer monteres									■	■															
Skifer beklædning monteres									■	■	■														
Vinduer monteres										■	■	■													
Dampbremse etableres												■													
Indvendige vægge rejses													■												
Tag og udvendige vægge isoleres														■	■										
Elarbejde udføres															■										
Fermacell gipsplader monteres på indvendige vægge																■	■								
Indvendige vægge pudses med lerpuds																■	■	■							
Troldtekt lofter monteres																		■	■						
Træ- og klinkegulve lægges																				■	■				
Indvendige døre monteres																					■	■			
Indvendige vægge males med lermaling																						■	■		
Fodlister monteres																							■	■	
Køkken, bad og bryggers inventar monteres																								■	■
El og VVS arbejdet afsluttes																									■
HUSET ER KLAR TIL AFLEVERING!																									■

Tidsplanen er vejledende og der tages forbehold for ændringer i tidsplanen